

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	Cobe	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo										
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración					
BOCAS DEL TORO																															
1	11301	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Changuinola en el corregimiento de El Empalme (o, Finca 30), provincia de Bocas del Toro. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	244 (2010)	534,508.10	5,345,081.00						5,345,081.00	94.27	5,039,111.67	96.50	13	05/04/2011	05/07/2012	15 meses (457 dc)	Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo de financiamiento y pago de CNO's	05/07/2012	05/09/2012	2m (62 dc)							
																					05/09/2012	05/02/2013	5m (153 dc)	Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero							
																					Adenda #5		Adenda #6 por pago de los equipos, costo de financiamiento, trabajos adicionales, mayor permanencia y ajuste de precios.								
																					05/02/2013	30/06/2013	145 dc =817 días calendario	30/06/2013	01/12/2014 en trámite suspendido	519 dc					
																					Acta de Aceptación Preliminar de 28 de junio de 2013 Inaugurado 22-8-13 Funcionando 6-8-2013.										
CHIRIQUI																															
2	10116	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Bugaba, ubicado en la Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910	0.00	CONSORCIO IBT HEALTH	184 (2010)	6,120,000.00	30,600,000.00	#1	#3	#5	#6	#8	2,142,000.00	14,590,880.84	11,973,720.80	3,664,278.19	Adenda #8 por definir	62,970,879.83	77.27%	49,489,207.64	77.79%	65	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto		
																										06/01/2013	06/07/2013	6 m(181 dc)	06/07/2013	30/04/2014	298 dc
																										30/04/2014	30/06/2017	1157 dc	30/06/2017	22/12/2017	175 dc
																										22/12/2017	30 NOV 18	343 dc =2997dc total	30 NOV 18	28FEB20 por definir	447 dc
																										En la reunión sostenida el 2 de agosto en V3 se acordó en base a la comunicación del Director de DIPRENA que MINSA debería presentar los sustentos del proyecto y las vigencias de las dos fases del proyecto e incluir el financiamiento. Esto ya fue presentado de manera formal de Ministro a Ministro el pasado 18 de agosto. Adicionalmente en la última reunión de V3 del 21 de agosto se informó que la viabilidad del espacio presupuestario es un tema que se analizará entre el Ministro del MEF y Saleh Asvat.					
3	11289	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Volcán, provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		CONSORCIO IBT HEALTH	37-2011	742,311.40	7,423,114.00	#2	#4				96,307.49	3,060,097.86				10,579,519.35	ENTREGADO	10,321,680.74	84.85	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de		11/07/2012	11/02/2013	7 m (215 dc)	
																										12/02/2013	30/06/2013	139 dc	01/05/2013	30/03/2014	273 dc
																										Acta de Inspección Final de 10 de agosto de 2014 Inaugurado 29-04-2014 Funcionando 19-05-2014					
4	11431	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Dolega, Provincia de Chiriquí. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consortio HPC-Contratas-P&V, S.A.	78-2011	910,000.00	9,100,000.00	#5	#6				3,610,198.03	64,060.18				12,774,258.21	100.00	12,676,757.90	100.00	9	26/12/2012	26/01/2013	12 meses (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del anticipo del 10%			15/08/2013	201 dc	
																											30/11/2013	107 dc	17/02/2013	79 dc	
																											30/04/2014	72 dc	30/05/2015	395 dc	
																										Acta de Aceptación Final de 29 de mayo de 2015 Inaugurado y en funcionamiento desde 09-10-15 El terreno no ha sido traspasado al MINSA, pertenece a una Fundación.					

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	cobe	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duracion Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo								
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración			
5	11434	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Río Sereno, provincia de Chiriquí Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	0.00	Consorcio OMEGA	77 (2011)	1,738,728.00	8,693,640.00						8,693,640.00	65.33	5,689,119.92	59.91	14	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por modificación a cláusulas tercera (plazos de ejecución), cláusula vigésima segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procuración-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011	28/01/2013	05/08/2013	189 dc refrendada 2-7-2013					
COLÓN																													
6	11300	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Cuipo de Ciricito, Costa Abajo, Provincia de Colón Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823	0.00	Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A	245 (2010)	517,577.20	5,175,772.00						5,175,772.00	78.01%	3,316,283.44	78.25%	9	05/04/2011	05/04/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 por fianza de cumplimiento, costo de financiamiento y pago de CNO's	05/04/2012	05/09/2012	5m (153 dc)					
																					05/09/2012	05/02/2013	5m (153 dc)	Adenda #4 de equipamiento médico con balance cero					
																					05/02/2013	30/06/2013	145 dc =817dc total	30/06/2013	01/12/2014 por definir	519 dc			
																								Proyecto detenido desde 2013 por falta de pago de cuentas y refrendo de adenda #6 de tiempo Sin oficinas en Panamá. En mayo 2021 se logró contactar a la representación legal para continuar el proceso de Liquidación de Contrato para terminar el proyecto. EN PROCESO DE CONFECCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACION PARA SER REMITIDA A LEGAL. PENDIENTE DE CERTIFICACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA					
7	11438	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Río Rita, Nueva Italia, Provincia de Colón Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	0.00	Consorcio HPC-Contratas-P&V, S.A.	86 (2011)	920,000.00	9,200,000.00	#1 Reconocimiento del costo por financiamiento del 10%, sin monto presentado. Ref/19-1-2012	#4 de monto Ref/16-6-14	#5 que presenta el monto del costo por financiamiento. Ref/8-8-2017			14,304,629.91	60.68%	9,556,813.83	64.11%	7	26/01/2012	26/01/2013	12 m (366 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del 10% + hasta 2.5% al momento del refrendo + comisiones	26/01/2013	26/11/2013	304 dc					
									5,040,145.02	64,484.89											26/11/2013	30/05/2014	185 dc	Adenda #4 de monto					
																					30/05/2014	28/12/2018	1673 dc	Adenda #6 pendiente					
																								Proyecto detenido por falta de adenda de tiempo. EN TRAMITE JUSTIFICACIÓN PARA TRAMITE DE CESIÓN DE CONTRATO Y FORMALIZACIÓN DE ADENDA					

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	Cobe	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo						
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
DARIÉN																											
8	10117	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital de Metetí, ubicado en la Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910		CONSORCIO IBT HEALTH	182 (2010)	7,310,000.00	36,550,000.00	#1	#3	#5	#6	#7	75,254,043.60	63.60%	55,193,501.85	71.90%	54	06/10/2010	06/10/2012	24 m (731 dc)	06/10/2012	06/01/2013	3 m (92 dc)	Adenda #2 de monto			
								2,558,500.00	17,427,315.88	16,267,375.10	2,450,852.62	Adenda #7 por definir										06/01/2013	06/07/2013	6 m(181 dc)	06/07/2013	30/04/2014	298 dc
																						30/04/2014	30/07/2017	365 dc =1667dc total	30/07/2018	30/07/2020 por definir	731 dc
																						Adenda #7 de monto en negociación suspendida			En la reunión sostenida el 2 de agosto en V3 se acordó en base a la comunicación del Director de DIPRENA que MINSA debería presentar los sustentos del proyecto y las vigencias de las dos fases del proyecto e incluir el financiamiento. Esto ya fue presentado de manera formal de Ministro a Ministro el pasado 10 de agosto. Adicionalmente en la última reunión de V3 del 21 de agosto se informó que la viabilidad del espacio presupuestario es un tema que se analizará entre el Ministro del MEF y Saleh Asvat. Después de la Vista Presupuestaria el pasado 26 de septiembre, mediante comunicación con el Presidente de la Asamblea y el Presidente de la Comisión de Presupuesto, se solicitó que el Ministro de Salud enviara una nota para solicitar en el Presupuesto 2024 un monto de B/. 78,741,171.80 para este proyecto.		
9	11296	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Chepigana, Santa Fe, Provincia de Darién. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		Consortio Termotécnica Megaproyectos	253 (2010)	851,391.24	8,513,912.44	#1 por financiamiento					9,365,303.68	91.31%	7,066,136.27	75.45%	28	05/04/2011	05/07/2012	15 m (457 dc)				05/07/2012	05/09/2012	2m (92 dc)	
																						05/09/2012	05/02/2013	5m (153 dc)	Adenda #4 de _____		
								851,391.24														05/02/2013	30/06/2013	145 dc	30/06/2013	30/12/2013	183 dc
																						30/12/2013	30/04/2014	121 dc	30/04/2014	01/12/2014	215 dc
																						01/12/2014	30/03/2016	484 dc	30/03/2016	30/11/2016	245 dc
																						30/11/2016	30/11/2018	730 dc =2825dc total	Proyecto detenido sin Acta de Entrega Sustancial. Instalación no está funcionando. En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. en fase de decision final		
HERRERA																											
10	11291	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Ocu, distrito de Ocu, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		CONSORCIO IBT HEALTH	38 (2011)	534,499.60	5,344,996.00	#1 de monto	#4				7,249,057.77	88.50	7,210,756.14	82.25	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)				11/07/2012	11/02/2013	7m (215 dc)	
								75,234.91	1,828,826.86													11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013	61 dc
																						Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 13-11-2013 Funcionando 18-11-2013					
11	11293	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pesé, distrito de Pesé, provincia de Herrera Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		CONSORCIO IBT HEALTH	39 (2011)	534,636.50	5,346,365.00	#1 de monto	#4				7,004,741.06	88.64	6,965,590.06	82.43	10	11/07/2011	11/07/2012	12m (366 dc)				11/07/2012	11/02/2013	7 meses (215 dc)	
								99,206.12	1,559,169.94													11/02/2013	30/06/2013	149 dc	30/06/2013	30/08/2013	61 dc
																						Acta de Aceptación Preliminar de 30 de agosto de 2013 Inaugurado 28-08-2013 Funcionando 30-08-2013					

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	Cobertura	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo							
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración		
LOS SANTOS																												
12	10122	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Anita Moreno, ubicado en la Provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910		CONSORCIO IBT HEALTH	183 (2010)	11,900,000.00	59,500,000.00	#1 inclusión de ITBMS + Anticipo 4,165,000.00	#3 26,729,347.17	#5 12,532,843.84	#6 3,974,867.02	#9 0.00	106,902,058.03	85.00%	95,823,867.74	89.64%	78	11/10/2010	06/10/2013	36 m (1,096 dc)	06/10/2013	06/01/2014	3 m (92 dc)	Adenda #2 para incluir Financiamiento y Otros en el cuadro de emision de CNO				
																									Adenda -#3 de monto 06/01/2014 14/10/2014 277 dc			
																										14/10/2014 30/08/2017 1050 dc 30/08/2017 29/12/2017 121 dc		
																										29/12/2017 31/07/2018 214 dc 31/07/2018 30/12/2018 152 dc =3002dc total		
																										30/12/2018 30/07/2019 por definir 243 dc Proyecto detenido desde marzo de 2019 Aceptación Preliminar por Mutuo Acuerdo (sin intervención de CGR) del Pabellón de Psiquiatría el 19-2-2017, Proyecto inaugurado parcial el 26-2-2019.		
13	11294	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Las Tablas, distrito de Las Tablas, provincia de Los Santos Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		CONSORCIO IBT HEALTH	40 (2011)	536,045.20	5,360,452.00	#1 de monto refrenada 5-7-2011 69,752.23	#4 1,790,610.52				7,220,814.75	88.37	7,192,788.68	82.18	9	11/07/2011	11/07/2012	12 meses (366 dc)						Adenda #1 de monto por costo de financiamiento 11/07/2012 11/02/2013 7 m (215 dc)		
																										11/02/2013 15/11/2013 138 dc		
																										Acta de Aceptación Preliminar de 15 de noviembre de 2013 Inaugurado 13-01-2014 Funcionando 21-01-2014		
14	11295	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Pedasí, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		CONSORCIO IBT HEALTH	41-2011	672,542.10	6,725,421.00	#2 83,339.09	#4 2,744,621.90				9,553,381.99	90.43	8,616,148.51	79.52	8	11/07/2011	11/07/2012	12 m (366 dc)						Adenda #1 de monto por costo de financiamiento 11/07/2012 11/02/2013 7 m (215 dc)		
																										12/02/2013 30/06/2013 139 dc 01/05/2013 20/12/2014 538 dc		
																										21/12/2014 15/07/2015 PARA REFRENDO 269 dc Acta de Inspección Final de 31 de agosto de 2014, Inaugurado 03-09-2015		
15	11432	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Macaracas, Provincia de Los Santos. Renombrado "Hospital Luis H. Moreno. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consortio HPC-Contratas-P&V, S.A.	81-2011	1,164,413.40	11,644,134.01	#1 Ref/19-1-2012 Reconocimiento del costo por financiamiento del 10%, sin monto presentado.	#5 4,526,114.57	#6 72,929.35	Ref/24-12-2015		16,243,177.93	ENTREGADO	16,126,596.40	100	11	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)						Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del anticipo del 10% 16/02/2013 15/08/2013 181 dc		
																										16/08/2013 30/11/2013 107 dc 01/12/2013 31/01/2014 62 dc		
																										01/02/2014 30/05/2014 119 dc 31/05/2014 30/05/2015 365 dc		
																										Acta de Aceptación Preliminar de 30 de mayo de 2014. Acta de Aceptación Final de 30 de mayo de 2015		
16	11433	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de La Villa, provincia de Los Santos. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consortio TAS Panamá	80-2011	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	9,267,158.15	89.88	17	12/01/2012	12/01/2013	12 meses (366 dc)						Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____		
																										12/01/2013 12/06/2013 5 meses (151 dc) 13/06/2013 15/07/2013 95 dc		
																										16/07/2013 15/12/2013 91 dc 16/12/2013 30/10/2014 319 dc		
																										Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014		

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	Cobertura	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo						
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
PANAMA ESTE																											
17	11435	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Tortí, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consortio HPC-Contratas-P&V, S.A.	82-2011	1,030,000.00	10,300,000.00	#1 Ref/19-1-2012	#3	#4	#5		15,012,565.45	ENTREGADO	14,019,046.95	92.01	13	15/11/2011	15/02/2013	15 m (458 dc)	Adenda #1 de monto por costo de financiamiento del anticipo del 10%			16/02/2013	15/08/2013	181 dc	
									3,852,000.00	3,902,980.36	-3,042,414.91										16/08/2013	30/05/2014	288dc	31/05/2014	30/07/2014	61 dc	
																					31/07/2014	16/02/2018	1297 dc	Acta de Aceptación Final de 2018 Funcionando desde mayo de 2018			
PANAMA METRO																											
18	11434	Diseño y ejecución del anteproyecto, planos finales, construcción, equipamiento de obra civil, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina, capacitación y adiestramiento de personal y mantenimiento preventivo correctivo del nuevo Centro de Atención Primaria de Salud Innovadora MINSA CAPSI. Distrito de Panamá, Provincia de Panamá. (Las Garzas, Pacora)		Consortio Constructora real, S. A. y Design, Build, Engineering, Inc.	110 (2009)	735,000.00	3,675,000.00	#1					5,440,239.21	100%		100%	11	24/03/2010	20/08/2010	150 días calendario	21/08/2010	29/03/2011	120 dc	30/03/2011	28/05/2011	101 dc	
								1,765,239.21													29/05/2011	27/06/2011	122 dc	Acta de Aceptación Final 2011 de 31 de julio de			
PANAMA OESTE																											
19	11299	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Burunga, Arraiján, Provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		Consortio Termotécnica Megaproyectos	255-2010	613,990.42	6,139,904.19	#1 por costo de financiamiento					6,753,894.61	99.00	5,443,365.82	99.52	33	05/04/2011	05/04/2012	12 m (366 dc)	Adenda #1 de costo por financiamiento			05/04/2012	05/09/2012	5 m (153 dc)	
																						Adenda #3 de _____			05/09/2012	05/02/2013	5 m (153 dc)
																						Adenda #5 de _____			06/02/2013	30/06/2013	145 dc
																						01/07/2013	30/12/2013	183 dc	31/12/2013	30/04/2014	121 dc
								613,990.42														01/05/201	01/12/2014	215 dc	02/12/2014	30/03/2016	484 dc
																						31/03/2016	07/05/2017 EN RAMITE	402 dc	Acta de Entrega Sustancial de 18 de enero de 2017. Instalación funcionando desde esa fecha. En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. en fase de decisión final		
20	11427	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá, Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	0.00	Consortio OMEGA	85 (2011)	1,890,000.00	9,450,000.00						9,450,000.00	84.95	5,788,314.72	69.72	19	28/10/2011	28/01/2013	15 meses (458 dc)	Adenda #1 por modificación a cláusulas tercera (plazos de ejecución), cláusula vigésima segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procura-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011			28/01/2013	12/08/2013	196 DC	
																						12/08/2013	30/12/2013	140 dc	El MEF se encuentra en mesas de trabajo con el contratista para establecer el cumplimiento de los que dictaminó el laudo arbitral. La Resolución Administrativa fue publicada en Panamá Compra el 29 de septiembre. Se requerirá mesa de trabajo con el MEF para la reactivación completa del MINSA CAPSI. - Se está realizando una compra menor por orden de 10,000 para iniciar tramitología de planos por parte de la Dirección de Ingeniería, además de limpieza de instalación. El costo aproximado para reactivar la obra es 11.2M		

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
PROYECTOS HOSPITALES Y MINSA CAPSI

Item	Cobertura	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duración Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo					
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
21	11437	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de El Coco, provincia de Panamá. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consorcio TAS Panamá	84-2011	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	9,267,158.14	91.80	16	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____ 15/12/2012 15/05/2013 5 meses (151 dc) 15/05/2013 15/09/2013 4 meses (123 dc) 15/09/2013 15/12/2013 3 meses (91 dc) 16/12/2013 30/10/2014 319 dc Acta de Aceptación Final de 30 de septiembre de 2014					
VERAGUAS																										
22	11215	Contrato Llave en mano para el Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Financiamiento del Hospital Luis "Chicho" Fábrega, ubicado en la Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-08-LV-009910		FCC Construcción	246-2010	24,199,740.00	120,998,700.00	#2	#3 Ref./25-3-2015				164,685,288.62	100.00	159,032,752.19	99.83	34	13/01/2011	13/01/2014	36 m (1,096 dc)	Adenda #1 de inclusión de IBTMS que conforma el monto inicial del contrato. Adenda #2 de monto 14/01/2014 30/12/2014 351 dc Acta de Entrega Sustancial de Obra de 30 de diciembre de 2014 Inaugurado y Funcionando 26/06/2015 Adenda #4 de monto por B/.3870067.54 pendiente de partida presupuestaria. Se corrige monto presentado anteriormente.					
23	11298	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de el Tigre de los Amarillos, Provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-LV-000823		Consorcio Termotécnica Megaproyectos	254-2010	613,990.42	6,139,904.19	#1 por costo de financiamiento	#10 (por L.Trifásica) referendada 6-5-2016	Adenda #13 a tramitar por B/.984,935.24			7,764,499.11	94.53	5,587,618.83	92.64	33	05/04/2011	05/07/2012	15 m (457 dc)	Adenda #1 por costo de financiamiento (10%) 05/07/2012 05/09/2012 2 m (62 dc) 05/09/2012 05/02/2013 5 m (153 dc) Adenda #4 de _____ 06/02/2013 30/06/2013 145 dc 01/07/2013 30/12/2013 183 dc 31/12/2013 30/04/2014 121 dc 01/05/2014 01/12/2014 215 dc 02/12/2014 30/03/2016 484 dc 31/03/2016 31/07/2016 123 dc 01/12/2016 07/11/2016 99 dc Acta de Entrega Sustancial de 13 de julio de 2018. Instalación funcionando desde 23 de julio de 2018 En Arbitraje Internacional retomado por Gobierno actual. en fase de decision final					
24	11436	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Carlos Santana, provincia de Veraguas. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042		Consorcio TAS Panamá	79-2011	926,715.82	9,267,158.15						9,267,158.15	100.00	9,206,668.88	99.12	17	15/12/2011	15/12/2012	12 meses (366 dc)	Adenda #1 por _____ Adenda #2 por _____ 15/12/2012 15/05/2013 5 meses (151 dc) 15/05/2013 15/09/2013 4 meses (123 dc) 15/09/2013 15/12/2013 3 meses (91 dc) 16/12/2013 30/03/2014 105 dc 31/03/2014 30/10/2014 214 dc Total 873 dc Acta de Aceptación final de 30 de octubre de 2014					
COMARCA GUNA YALA																										
25	11426	Estudio, desarrollo de planos, construcción, equipamiento y financiamiento del Centro de Atención Primaria de Salud Innovador (MINSA CAPSI) de Llano Cartí, Comarca de Kuna Yala. Acto Público 2010-0-12-0-99-AV-003042	0.00	Consorcio OMEGA CIRACET	83 (2011)	2,318,389.80	11,591,949.00						11,591,949.00	54.431	6,854,722.250	61.25	23	28/10/2011	28/01/2013	15m (458 dc)	Adenda #1 por modificación a cláusulas tercera (plazos de ejecución), cláusula vigésima segunda (fianzas sobre obras civiles y equipamiento), quincuagesimo quinta (precio/ costo de financiamiento (al 10%+intereses)), quincuagesimo sexta (financiamiento-pago/anticipo del 20%), y quincuagesimo octava (procura-financiamiento/al 100%). Refrendada 26-10-2011 28/01/2013 30/06/2014 518 dc El MEF se encuentra en mesas de trabajo con el contratista para establecer el cumplimiento de los que dictaminó el laudo arbitral. La Resolución Administrativa fue publicada en Panamá Compra el 29 de septiembre. El costo estimado para culminar la obra es de B/. 16.6 M. Se solicitó en el anteproyecto de presupuesto 2024 B/. 1M.					

Item	cobe	Proyecto	Presupuesto Ley 2021 Modificado	Compañía.	Contrato N°	Anticipo Monto	Valor original del Contrato	Valor de las Adendas con ITBMS.					Totales por proyecto	Avance Físico (%)	Monto Pagado en B/.	Avance Financiero según cuenta		Inicio Original	Final Original	Duracion Original	Fecha de Terminación según Adenda de Tiempo		
								1a	2a	3a	4a	5a				Porcentaje	Cuenta No.				Inicio	Término	Duración
OBRAS COMPLEMENTARIAS																							
26	14909	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA PARA EL MINSA CAPSI TIGRE DE LOS AMARILLOS Y SANTA FE. Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009039		Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	078 (2013)	0.00	1,226,500.00						1,226,500.00	37.00		36.68	1	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)	En evaluación para cancelar los contratos.	
27	14919	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PERFORACIÓN DE POZOS Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LOS MINSA CAPSI. (Santa Fe (no), Pedasí (si), Tigre de los amarillos (si), Volcán (no necesario), Pesé (si), Llano Cartí (no), Tortí (no, HPC), Macaracas (no, HPC), Dolega (no, HPC) y Nueva Italia (no, el IDAAN). Acto Público 2013-0-12-0-99-AV-009041		Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.	075 (2013)	0.00	655,762.59						655,762.59	50.00		0.00	N/C	30/12/2013	29/03/2014	90 d.c.	01/12/2014 en proceso de cancelación por mutuo acuerdo. Los contratistas de los MINSA CAPSI terminaron el trabajo. (N.B.)	En evaluación para cancelar los contratos.	
TOTALES							412,502,081.87						609,018,532.16										